



4. ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POA 2015

ALCANCES Y LIMITACIONES 2015

No.	Nombre del proyecto	Codigo BNP	Avance Físico del Proyecto			Avance Financiero del Proyecto			Información Relevante/Alertas/Problemas		
			Avance porcentual sustrestr anterior	Avance físico valor absoluto	Avance físico porcentual	Avance porcentual sustrestr anterior	Avance financiero Valor absoluto	Avance financiero Valor porcentual			
1	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en 13 Calle Río Seco Las Margaritas zona 1 Mixco, Guatemala.	156508	0.00%	133,318	41.02%	0	1,115,000.00	0	287,898.88	32.72%	ARRASTRE 2016
2	Construcción sistema de alcantarillado Sanitario y Pluvial en 15 avenida A, Antax y 1 Calle Zona 1 Mixco, Guatemala.	156510	0.00%	0	0.00%	0	260,000.00	0	0	0.00%	REPROGRAMACION 2016
3	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en 8A Avenida Ay 11 Calle B Colonia Municipal zona 1, Mixco Guatemala.	156532	0.00%	228	100.00%	0	779,902.00	0	779,902.00	100.00%	FINALIZADO 2015
4	Aplicación sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en 4a Avenida B y 1 Calle zona 1 Mixco, Guatemala.	156560	0.00%	85	100.00%	0	77,029.00	0	77,029.00	100.00%	FINALIZADO 2015
5	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial 23 avenida Paríe 6 Granja Navarra zona 1 Mixco, Guatemala.	156501	0.00%	110	100.00%	0	156,619.40	0	156,619.40	100.00%	FINALIZADO 2015
6	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en 11 Avenida C Colonia 15 de agosto zona 1 Mixco Guatemala.	156591	0.00%	0	0.00%	0	221,000.00	0	0	0.00%	REPROGRAMACION 2016
7	Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario en 6a Avenida Final 13 Calle B Zona 1 Mixco, Guatemala.	156562	0.00%	0	0.00%	0	123,800.00	0	0	0.00%	REPROGRAMACION 2016
8	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en Calle Final y 24 Calle A Final Lo de Bran II Zona 6 Mixco, Guatemala.	156563	0.00%	0	0.00%	0	800,000.00	0	0	0.00%	REPROGRAMACION 2016
9	Construcción Sistema de Aguas Pluviales 14 Calle C y En 17 avenida A Zona 7 Mixco, Guatemala.	156034	0.00%	0	0.00%	0	1,453,080.87	0	298,012.17	20.00%	ARRASTRE 2016
10	Construcción Sistema de Aguas Pluviales en 14 Calle Guatemala Limonera Km. 17.5 zona 1 de Mixco Guatemala.	156597	0.00%	100	100.00%	0	150,648.00	0	150,648.00	100.00%	FINALIZADO 2015
11	Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo La Isla Entre 8a Avenida y 18 Calle Colonia Primero de Julio Zona 5 Mixco, Guatemala.	156008	0.00%	2421,315	41.39%	0	592,600.00	0	473,873.89	33.07%	ARRASTRE 2016
12	Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo en Manzanera Q de la Colonia Nueva Monserrat Zona 3 Mixco, Guatemala.	156594	0.00%	0	0.00%	0	400,000.00	0	0	0.00%	REPROGRAMACION 2016
13	Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo En Manzanera Q de la Colonia Nueva Monserrat Zona 3 Mixco, Guatemala.	156501	0.00%	0	0.00%	0	250,000.00	0	0	0.00%	REPROGRAMACION 2016
14	Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo En Manzanera H de la Colonia Nueva Monserrat Zona 3 Mixco, Guatemala.	156599	0.00%	0	0.00%	0	200,000.00	0	0	0.00%	REPROGRAMACION 2016
15	Construcción Parque Deportivo y Recreativo 28 Calle A Lo de Bran I zona 6 de Mixco, Guatemala.	156523	0.00%	0	85.61%	0	248,000.00	0	175,097.01	52.59%	ARRASTRE 2016
16	Construcción Centro Turístico El Mirador de Mixco, en km 2.2 Ruta Interamericana CA-01 Labor de Castilla, 1 zona 5 Mixco, Guatemala. (MULTI ANUAL)	134815	0.00%	650	100.00%	0	2,080,404.93	0	1,079,223.80	89.00%	ARRASTRE 2016
17	Mejoramiento Calle Barrio San Antonio Zona 10 de Mixco, Guatemala.	156511	0.00%	0	0.00%	0	975,000.00	0	0	0.00%	REPROGRAMACION 2016
18	Construcción Calle colonia El Mirador Seccion Wanabo zona 5 Mixco, Guatemala.	156510	0.00%	0	0.00%	0	875,000.00	0	0	0.00%	REPROGRAMACION 2016
19	Construcción Pasarela Calzada Mateo Flores 15-02 zona 3 Mixco, Guatemala.	156543	0.00%	11,5668	77.13%	0	937,450.59	0	900,803.38	96.09%	ARRASTRE 2016
20	Mejoramiento Calle de la 6a calle A entre 2a y 5a Avenida Monserrat II zona 4 Mixco, Guatemala.	156502	0.00%	0	0.00%	0	1,847,873.47	0	309,834.69	20.00%	ARRASTRE 2016
21	Construcción Muro de contención y gradas en 12 Calle entre 7a Avenida Final y 8a Avenida Final zona 1 Mixco, Guatemala.	156592	0.00%	59,445	39.63%	0	498,500.00	0	258,009.80	31.76%	ARRASTRE 2016



No.	Nombre del proyecto	Código SNIP	Avance Físico del Proyecto			Meta financiera anual 2016 (contrato)	Avance Financiero del Proyecto			información relevante/alertas/problemas
			Avance porcentual cuatrimestre anterior	Avance físico valor absoluto	Avance físico Valor porcentual		Avance porcentual cuatrimestre anterior	Avance financiero Valor absoluto	Avance financiero Valor porcentual	
PROYECTOS DE ARRABASTRE										
1	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Aguas Pluviales en 4a avenida, 5a calle A, B y C Ciudad Satélite, zona 6 de Mixco	119556	98.00%	1844,2914	100.00%	Q 1,484,000.00	Q 1,484,000.00	100%	FINALIZADO 2015 PENDIENTE SUBIR ACTA DE LIQUIDACION	
2	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en 4a. Avenida y 27a. calle Colonia San José La Comunidad zona 10 Mixco, Guatemala.	140729	100.00%	1,121.00	100.00%	Q 1,596,458.00	Q 1,596,458.00	100.00%	FINALIZADO 2015	
3	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en sector Pleyla Colonia Lo de Fuentes zona 11 Mixco, Guatemala.	140747	100.00%	75.00	100.00%	Q 1,093,810.00	Q 1,093,810.00	100.00%	FINALIZADO 2015	
4	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en 4a avenida y 9a. calle zona 1 Mixco, Guatemala.	140750	100.00%	87.00	100.00%	Q 595,272.00	Q 595,272.00	100.00%	FINALIZADO 2015	
5	Construcción Sistema de Aguas pluviales en 20 calle, 20 calle a y 21 calle intersección con 8a avenida, Aldea Lo de Coy, zona 1 Mixco Guatemala	140658	100.00%	36.00	100.00%	Q 623,436.00	Q 623,436.00	100.00%	FINALIZADO 2015	
6	Construcción Sistema de Aguas Pluviales en 2ª calle, 4ª calle, 5ª calle, 6ª calle entre 14 y 15 avenida, 9ª calle a y 12 calle de la Colonia Monserrat, zona 3 Mixco Guatemala.	140719	100.00%	30.00	100.00%	Q 549,804.00	Q 549,804.00	100.00%	FINALIZADO 2015	
7	Construcción Sistema de Aguas Pluviales en 34 calle, Colonia lo de Bran 1 zona 6 Mixco, Guatemala.	140720	100.00%	53.00	100.00%	Q 1,115,314.00	Q 1,115,314.00	100.00%	FINALIZADO 2015	
8	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en Colonia Valle del Sol zona 4 Mixco, Guatemala	140721	100.00%	303.00	100.00%	Q 702,072.00	Q 702,072.00	100.00%	FINALIZADO 2015	
9	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, en 0 avenida y 13 calle, Colonia Lo de Coy, zona 1 de Mixco, Guatemala.	140983	100.00%	271.25	100.00%	Q 1,014,379.00	Q 1,014,379.00	100.00%	FINALIZADO 2015	
10	Mejoramiento Sistema de Aguas Pluviales, en sección X, Colonia El Millagro, zona 6 del Municipio de Mixco, Guatemala.	140730	100.00%	55.33	100.00%	Q 1,652,886.00	Q 1,652,886.00	100.00%	FINALIZADO 2015	
11	Mejoramiento Calle y Sistema de Drenaje Pluvial en 0 avenida A y 8 calle zona 1 Mixco, Guatemala	140337	100.00%	156.17	100.00%	Q 618,789.00	Q 618,789.00	100.00%	FINALIZADO 2015	
12	Construcción sistema de eliminación de aguas grises y pluviales en 14a calle C y 15 calle Villa Godínez, la Comunidad, zona 10 del municipio de Mixco	118581	100.00%	980.00	100.00%	Q 1,571,819.28	Q 1,571,819.28	100.00%	FINALIZADO 2015	
13	Construcción Sistema de aguas pluviales y drenaje sanitario auxiliar en 8a avenida Colonia Alvarado, zona 2 del municipio de Mixco	118563	100.00%	800.00	100.00%	Q 1,842,480.84	Q 1,842,480.84	100.00%	FINALIZADO 2015	
14	Construcción Centro Turístico El Mirador de Mixco, en km. 25 Ruta Interamericana CA-01 Labor de Castilla zona 9 Mixco, Guatemala	134515	100.00%	550.00	100.00%	Q 2,514,366.03	Q 2,514,366.03	100.00%	FINALIZADO 2015 PENDIENTE SUBIR ACTA DE LIQUIDACION	





5. LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

No.	RESULTADO FINAL	ACCIONES, PROYECTOS, ACTIVIDADES U OBRAS	OBSERVACIONES
1	Recursos naturales hoy para el futuro; incrementar al 90% el acceso al agua potable y saneamiento mejorado. Resultado 7.1 La población se ha visto beneficiada por un incremento en el acceso a agua potable y saneamiento mejorado	Construcción sistema de alcantarillado Sanitario y Pluvial en 18 avenida A Anexo y 1 Calle Zona 1 Mixco, Guatemala	REPROGRAMACION 2016
2		Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en 11 Avenida C Colonia 15 de agosto Zona 1 Mixco, Guatemala.	REPROGRAMACION 2016
3		Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario en 9a. Avenida Final 13 Calle B Zona 1 Mixco, Guatemala.	REPROGRAMACION 2016
4		Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario y pluvial en 54 Calle Final y 54 Calle A Final Lo de Bran II Zona 6 Mixco, Guatemala	REPROGRAMACION 2016
5		Construcción Sistema de Aguas Pluviales en 13 calle Condado Lo de Fuentes zona 11 del municipio de Mixco, Departamento de Guatemala	PROGRAMACION 2016
6	Bienestar para la gente; para el año 2032 reducir la tasa de mortalidad infantil en veinticinco puntos. 2.1 Los servicios de calidad que se prestan en el servicio de salud.	Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo en Manzana Q de la Colonia Nueva Monserrat zona 3 Mixco, Guatemala	REPROGRAMACION 2016
7		Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo En Manzana N de la Colonia Nueva Monserrat Zona 3 Mixco, Guatemala	REPROGRAMACION 2016
8		Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo En Manzana H de la Colonia Nueva Monserrat Zona 3 Mixco, Guatemala	REPROGRAMACION 2016
9	Bienestar para la gente; Reducir la tasa de mortalidad materna en cinco puntos porcentuales anuales	Mejoramiento Calle Barrio San Antonio Zona 10 de Mixco, Guatemala	REPROGRAMACION 2016
10		Construcción Calle colonia El Milagro Seccion W anexo zona 6 Mixco, Guatemala	REPROGRAMACION 2016

PROYECTOS DE ARRASTRE AL 2016

No.	POLITICA / RESULTADO FINAL	ACCIONES, PROYECTOS, ACTIVIDADES U OBRAS	OBSERVACIONES
1	Pacto Hambre O REG 1. Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años, en 10% del 2012 al 2015.	Construcción Sistema de alcantarillado Sanitario en 13 Calle Río Seco Las Margaritas Zona 1 Mixco, Guatemala.	ARRASTRE 2016
2		Construcción Sistema de Aguas Pluviales 14 Calle C y En 17 avenida A Zona 7 Mixco, Guatemala.	ARRASTRE 2016
3	Pacto por la Seguridad, La Justicia y la Paz REG 2: Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en un 7.4% del 2012 al 2015	Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo La Isla Entre 8a Avenida y 10 Calle Colonia Primero de Julio Zona 5 Mixco, Guatemala	ARRASTRE 2016
4		Construcción Parque Deportivo y Recreativo 29 Calle A Lo de Bran I zona 6 de Mixco, Guatemala.	ARRASTRE 2016
5	Pacto Fiscal y de Competitividad: REG 3. Incrementar la competitividad	Construcción Pasarela Calzada Maleo Flores 15 -05 zona 3 Mixco, Guatemala.	ARRASTRE 2016
6		Mejoramiento Calle de la 6a calle A entre 2a y 5a Avenida Monserrat II zona 4 Mixco, Guatemala	ARRASTRE 2016
7		Construcción Muro de contención y gradas en 12 Calle entre 7A Avenida Final y 8a Avenida Final zona 1 Mixco, Guatemala	ARRASTRE 2016
8		Construcción Centro Turístico El Mirador de Mixco, en km 25 Ruta Interamericana CA-01 Labor de Castilla 1 zona 9 Mixco, Guatemala. (MULTI ANUAL)	ARRASTRE 2016

Fuente: Gerencia de Infraestructura, DAFIM Y Gerencia de Planificación

Fuente: Gerencia de Infraestructura