



**Muni
Mixco**

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
CON ENFOQUE TERRITORIAL

I INFORME CUATRIMESTRAL 2020

POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2020

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Áreas con alumbrado público	Metro lineal	Meta física	19000	0	19000	0	Ejecución física	1583.33	1583.33	1583.33	1583.33	8333.32	33.33%	33.33%
		Meta financiera	34676144.82	0	34676144.82	0	Ejecución financiera	3147960.59	3200975.83	113650	124784.68	6656371.10	19.2%	19.2%
CONSERVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	750	0	750	0	Ejecución física	8	20.10	12.75	17.95	56.80	7.57%	7.57%
		Meta financiera	34676144.82	0	34676144.82	0	Ejecución financiera	3147960.59	3200975.83	113650	124784.68	6656371.10	19.2%	19.2%
Eje Katun:		Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:		El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Día	Meta física	2.40	0	2.40	0	Ejecución física	0.12	0.12	0.12	0.12	0.48	20%	20%
		Meta financiera	67070721.14	0	67070721.14	0	Ejecución financiera	79605.12	241977.50	152590.64	5476886.24	5951059.50	8.87%	8.87%
CONSERVACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	366	0	366	0	Ejecución física	17	17	19	16	69	18.85%	18.85%
		Meta financiera	32341428.53	0	32341428.53	0	Ejecución financiera		170979.50	81940.64	5325412.64	5584332.78	17.27%	17.27%
CONSERVACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	366	0	366	0	Ejecución física	17	15	19	23	74	20.22%	20.22%
		Meta financiera	19855921.25	0	19855921.25	0	Ejecución financiera	79605.12	84998	70650	151473.60	366726.72	1.85%	1.85%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2020



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Día	Meta física	15000	0	15000	0	Ejecución física	1250	1250	1250	1250	5000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	916976.25	0	916976.25	0	Ejecución financiera	0	0	2826	0	2826	.31%	.31%
CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	366	0	366	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.06%	33.06%
		Meta financiera	916976.25	0	916976.25	0	Ejecución financiera			2826		2826	.31%	.31%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Día	Meta física	9600	0	9600	0	Ejecución física	800	800	800	800	3200	33.33%	33.33%
		Meta financiera	81404759.62	0	81404759.62	0	Ejecución financiera	3308822.44	7177425.62	595295.07	2832773.48	13914316.61	17.09%	17.09%
CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	366	0	366	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.06%	33.06%
		Meta financiera	81404759.62	0	81404759.62	0	Ejecución financiera	3308822.44	7177425.62	595295.07	2832773.48	13914316.61	17.09%	17.09%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Día	Meta física	7000	0	7000	0	Ejecución física	408	408	408	408	1632	23.31%	23.31%
		Meta financiera	18340212.32	0	18340212.32	0	Ejecución financiera	0	181393.01	492271.85	767211.10	1440875.96	7.86%	7.86%
CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	366	0	366	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.06%	33.06%
		Meta financiera	9144510.91	0	9144510.91	0	Ejecución financiera		181393.01	492271.85	767211.10	1440875.96	15.76%	15.76%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2020



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Día	Meta física	9000	0	9000	0	Ejecución física	750	750	750	750	3000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	21026098.65	0	21026098.65	0	Ejecución financiera	296254.07	931899.14	1395786	1634397.86	4258337.07	20.25%	20.25%
SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	366	0	366	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.06%	33.06%
		Meta financiera	21026098.65	0	21026098.65	0	Ejecución financiera	296254.07	931899.14	1395786	1634397.86	4258337.07	20.25%	20.25%
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Día	Meta física	24000	0	24000	0	Ejecución física	1600	1600	1600	1600	6400	26.67%	26.67%
		Meta financiera	8678061.85	0	8678061.85	0	Ejecución financiera	2745	136326	241761	322275.61	703107.61	8.1%	8.1%
CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	366	0	366	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.06%	33.06%
		Meta financiera	7294065.83	0	7294065.83	0	Ejecución financiera	2745	136326	241761	322275.61	703107.61	9.64%	9.64%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:		No Aplica												
Proyectos que promueven la resiliencia a la variabilidad climática a través de restauración de ecosistemas en Áreas Protegidas. Programas para reducir o absorber las emisiones de gases de efecto invernadero a través de proyectos y/o acciones de compensación en Áreas Protegidas. Proyectos para la adaptación y/o mitigación al cambio climático en Áreas Protegidas en beneficio de las poblaciones adyacentes	Día	Meta física	150	0	150	0	Ejecución física	9	9	9	9	36	24%	24%
		Meta financiera	18922458.14	0	18922458.14	0	Ejecución financiera	108725.13	1021802.14	1471960.99	2175558.94	4778047.20	25.25%	25.25%
CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	366	0	366	0	Ejecución física	31	29	31	30	121	33.06%	33.06%
		Meta financiera	16355754.71	0	16355754.71	0	Ejecución financiera	108725.13	1021802.14	1471960.99	2175558.94	4778047.20	29.21%	29.21%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2020



POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

2020

ACTUALIZACIÓN 1, MAYO 2020



MIXCO 2032



Proyectos a Nivel de Obra y Actividad



Prioridades Nacionales de Desarrollo	Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED)	Productos		Intervenciones (proyectos, actividades)		Meta física / unidad de medida	Meta financiera (monto estimado Q.) MODIFICADA
		Competencia Propia	Competencia Delegada	Nombre del Proyecto / Actividad	SNIP		
Acceso al agua y gestión de RRNN	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Familias con servicios de agua apta para consumo humano		CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	215106	366 DÍAS	Q81,404,759.62
Acceso al agua y gestión de RRNN	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	Familias con servicios de alcantarillado		CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	153877	1 ML	Q2,584,284.87
				CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCIÓN ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA	154547	1 ML	Q388,255.60
				CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCIÓN V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA	154550	1 ML	Q378,601.34
				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA	154560	1 ML	Q77,758.80
				CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA	154548	1 ML	Q361,149.40
				CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA	154549	1 ML	Q676,783.46
				CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA	154546	1 M3.	Q735,000.00
				CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6A. AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	195738	1 ML	Q1,607,022.12
				CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9ª. AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	178101	24 ML	Q1,169,415.82
				AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	213944	630 ML.	1,217,430.00
			CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	215196	366 DÍAS	Q9,144,510.91	

Proyectos a Nivel de Obra y Actividad



Prioridades Nacionales de Desarrollo	Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED)	Productos		Intervenciones (proyectos, actividades)		Meta física / unidad de medida	Meta financiera (monto estimado Q.) MODIFICADA
		Competencia Propia	Competencia Delegada	Nombre del Proyecto / Actividad	SNIP		
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Para el 2024, se ha disminuido en 26 puntos la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas (De 56 en 2019 a 30.4 por cada cien mil habitantes en 2024)	Intervención de la municipalidad: Espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales		CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA	154507	1 ART. DE METAL	Q118,000.00
				MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4A Y 5A CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA	154545	1 ML	Q114,800.00
				CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8ª AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA	154571	1 ML	Q117,200.00
				CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA	154556	1 M2	Q119,357.84
				MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA	154561	1M2.	Q117,612.54
				CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA	154563	1 M2	Q117,499.44
				MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA	154539	1 M2	Q116,255.00
				CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA G COLONIA MONTERREAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA	154551	1 ART. DE METAL	Q114,000.00
				CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA K COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA	154554	1 ART. DE METAL	Q114,800.00
				CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA	154559	1 ART. DE METAL	Q115,975.00
				MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA	154562	1 M2	Q117,750.00
				CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA	134515	1 M2	Q100,746.20
CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	236997	366 DÍAS	Q7,294,065.83				

Prioridades Nacionales de Desarrollo	Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED)	Productos		Intervenciones (proyectos, actividades)		Meta física / unidad de medida	Meta financiera (monto estimado Q.) MODIFICADA
		Competencia Propia	Competencia Delegada	Nombre del Proyecto / Actividad	SNIP		
Ordenamiento Territorial	Al final del 2024 el 26.8% de los municipios implementan los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 26.88% en 2024)	Áreas con ordenamiento vial		CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR, MUROS DE CONTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA OCTAVA CALLE ENTRE SEPTIMA AVENIDA Y SEPTIMA AVENIDA E, SECTOR A-10, ZONA 8, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	191214	1 M3	Q819,772.45
				CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA 8 COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA	154518	1 M2	Q524,210.00
				CONSTRUCCIÓN PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCIÓN BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA	154526	1 M2	Q589,150.00
				MEJORAMIENTO CALLE (S) EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA	154558	1 M2	Q578,732.65
				MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA	154565	1 M2	Q78,562.80
				CONSTRUCCIÓN PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLÁS INTERSECCIÓN BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA	154569	1 M2	Q589,335.70
				CONSTRUCCIÓN PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA	154570	1 M2	Q188,504.45
				CONSTRUCCIÓN PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15 -05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA	156645	1 ML	Q36,647.31
				MEJORAMIENTO CALLE EN TERCERA Y CATORCE CALLE LAS HOJARASCAS, ZONA 1, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	237600	851 ML	Q1,300,000.00
				MEJORAMIENTO CALLE EN SECTORES B1, B2 Y B3 BALCONES, CIUDAD SAN CRISTOBAL ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. (MULTIANUAL 2020-2021)	254847	3000 M2	Q1,000,000.00
				MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLÁS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	229363	3,845.72 Tonelada Métrica	Q9,168,456.00
				CONSERVACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	215648	366 DÍAS	Q32,341,428.53
CONSERVACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	217707	366 DÍAS	Q19,855,921.25				

Proyectos a Nivel de Obra y Actividad



Prioridades Nacionales de Desarrollo	Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED)	Productos		Intervenciones (proyectos, actividades)		Meta física / unidad de medida	Meta financiera (monto estimado Q.) MODIFICADA
		Competencia Propia	Competencia Delegada	Nombre del Proyecto / Actividad	SNIP		
Acceso al agua y gestión de RRNN	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastreros, cementerios, limpieza de calles)		SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	215258	366 DÍAS	Q21,026,098.65
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Para el 2024, se ha disminuido la tasa de homicidios en 11 puntos (De 21.5 en 2019 a 10.5 por cada cien mil habitantes en 2024)	Áreas con alumbrado público		CONSERVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	217716	750 ML	Q34,676,144.82
Acceso al agua y gestión de RRNN	Para el 2024 se ha incrementado en 20 puntos porcentuales la eficiencia en la gestión ambiental de los instrumentos presentados por la población guatemalteca velando por el énfasis de cambio climático (de 30.0% en 2020 a 50% en 2024)	Programas, planes y proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA	156582	1 M3	Q240,490.20
				CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	190774	1 M3	Q1,911,370.23
				CONTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN 19 CALLE ENTRE 8VA. Y 9NA. AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	245046	109 ML	Q414,843.00
				CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	217709	366 DÍAS	Q16,355,754.71
Educación	Para el 2024, se incrementó en 05 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de lectura y en 03 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática en jóvenes del tercer grado del ciclo básico del nivel medio, (de 15% en lectura en 2013 a 20% a 2024 y de 18% en matemática a 21% a 2024).		Estudiantes del ciclo primaria y básicos atendidos en el sistema escolar	CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	236973	366 DÍAS	Q916,976.25

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MIXCO
DIRECCIÓN: 4a. CALLE 4-98 ZONA 1, MIXCO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 17:00 HORAS
TELÉFONO: 2307 7300
DIRECCIÓN RESPONSABLE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: KARINA NAVARJO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2020



LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN, AÑO 2020

No.	SNIP	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (NOMBRE)	UBICACIÓN	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIEMPO DE EJECUCIÓN		BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (Supervisor)	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO (documentación publicada en Guatecompras, ver NOG)
						CONVENIO (CODEDE)	POA-MUNI	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				
1	138293	29-2014	CONSTRUCCION POZO (S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA	INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO	Q6,269,062.66	159-2013		02/02/2015	Suspendido	51,895	LOMA DE LOS VADOS	Ing. Geovanni Sánchez	3647439
2	138292	30-2014	CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA.	ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO	Q9,989,285.00	158-2013		16/01/2015	Suspendido	127,919	HIDRAULICA APLICADA NACIONAL, S.A.	Ing. Geovanni Sánchez	3647420
3	138295	01-2015	CONSTRUCCIÓN POZO (S) MECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA	DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA	Q11,961,239.00	160-2013		26/02/2015	Suspendido	231,219	LOMA DE LOS VADOS	Ing. Geovanni Sánchez	3614573
5	178101	01-2018	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9ª. AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUIPCIAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	9ª. AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUIPCIAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 1,485,721.90		MUNICIPALIDAD	28/06/2018	21/06/2020	1,000	CONSTRUDAM	Inga. Betzabe Quiroa	7236158
6	213910	CL 05-2018	CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECÁNICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 15 CALLE, 15-50 JARDINES DE MINERVA I, ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	15 CALLE, 15-50 JARDINES DE MINERVA I, ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 4,256,637.97	20-2018		28/12/2018	Suspendido	4,000	CONSTRUSA	Ing. Hugo Rodríguez	8712441
7	206148	CL 03-2019	CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECÁNICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 11 AVENIDA A, SAN JOSÉ LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	11 AVENIDA A, SAN JOSÉ LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 4,566,074.76	18-2019		19/06/2019	Suspendido	4,500	CONSTRUSA	Inga. Suriel González	9598332
8	229363	CL 06-2019	MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLÁS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	BOULEVARD SAN NICOLÁS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 8,874,583.73		MUNICIPALIDAD	---	---	27,835	GRUPO DE ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.	Arq. Marck Bamaca	10175229
9	214652	CL 08-2019	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 5,350,015.54	34-2019		02/12/2019	Suspendido	4,500	CONSTRUCTORA BERALVA	Inga. Suriel González	10853545
10	213913	CL 04-2019	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE PRIMERA Y CUARTA CALLE CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	PRIMERA Y CUARTA CALLE CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 3,660,000.00	04-2019		29/07/2019	EN RESCISIÓN	3,570	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, S.A.	Ing. Geovanni Sánchez	9875476
11	213944	CL 09-2019	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Q 1,200,004.00		MUNICIPALIDAD	---	---	1,800	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, S.A.	Arq. Marck Bamaca	10836470